

**VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

Mely létrejött egyrészről:

**Veszprémi Törvényszék  
8200 Veszprém Vár u. 19.**

**Képviseli: Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit a törvényszék elnöke**

Adószám: 15311571-1-19

PIR szám: 311575

Bankszámlaszám: 10048005-01483192-00000000

a továbbiakban **Megrendelő**

**valamint másrészről:**

**B plusz A Kft.**

**8500 Pápa Török Bálint u.5.**

**Képviseli: Böröczki Attila ügyvezető**

Adószám: 11670391-2-19

Céggjegyzékszám: 19-09-504052

Bankszámlaszám: 73900425-19011479

Nyilvántartási szám: VE 11670391

a továbbiakban **Vállalkozó, együttesen Felek** között az alábbi feltételekkel:

1. Felek 2021. július 14. napján Vállalkozói szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötöttek a Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19. szám alatti ingatlanában a belső udvar felújítási munkáira, udvarfeltárási, vízelvezetési, burkolási feladatokra.  
A szerződés módosítása szükséges mivel a kivitelezés során az épület udvarának újraburkolási munkáival kapcsolatosan az ajánlattétel időszakában előre nem látható munkák jelentkeztek, ezáltal a szerződéses ár és a kivitelezési határidő módosítása szükséges. A pótmunkák részletezéséről szóló műszaki ellenőri nyilatkozat jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi.
2. Felek a szerződés 2. pontjában szereplő **befejezési határidőt 2021. november 18. napjában** jelölik meg.
3. Felek a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:  
A munka ellenértéke: a szerződés mellékletét képező tételes költségvetés (2. sz. melléklet) és tételes pótköltségvetés (3. számú melléklet) alapján **összesen nettó 64.073.647,- Ft + Áfa, bruttó 81.373.532,- Ft, azaz bruttó nyolcvanegymillió-háromszázhetvenháromezer-öttszázharminckettő forint.**

4. Felek a szerződés 4. pontjában szereplő pénzügyi ütemezést az alábbiak szerint módosítják:

Pénzügyi ütemezés:

1. részszámla 2021.07.30.

Összege: 9.300.000,- Ft + Áfa, bruttó 11.811.000,- Ft, azaz tizenegymillió-nyolcszázötvenegyezer forint

2. részszámla 2021.08.10.

Összege: 9.300.000,- Ft + Áfa, bruttó 11.811.000,- Ft, azaz tizenegymillió-nyolcszázötvenegyezer forint

3. részszámla 2021.08.25.

Összege: 9.300.000,- Ft + Áfa, bruttó 11.811.000,- Ft, azaz tizenegymillió-nyolcszázötvenegyezer forint

4. részszámla 2021.09.13.

Összege: 9.300.000,- Ft + Áfa, bruttó 11.811.000,- Ft, azaz tizenegymillió-nyolcszázötvenegyezer forint

5. részszámla 2021.10.01.

Összege: 9.300.000,- Ft + Áfa, bruttó 11.811.000,- Ft, azaz tizenegymillió-nyolcszázötvenegyezer forint


6. végszámla 2021.11.18.

Összege: 17.573.647,- Ft + Áfa, bruttó 22.318.532,- Ft, azaz huszonkettőmillió-háromszázötvenegyezer-öttszázharminckettő forint

A végszámla feltétele a 100 %-os, hiánymentes készüeltség megléte, a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A végszámla alapja a Megrendelő és a műszaki ellenőr által hitelesített Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és Teljesítés igazolás. A Vállalkozó a részszámlákkal együtt 6 db számlát nyújthat be.

5. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
6. Felek a szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá 3 példányban, melyből 1 példány a Vállalkozót és 2 példány a Megrendelőt illeti meg.

Veszprém, 2021. november 15.



Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit

a törvényszék elnöke

Megrendelő



Veszprém, 2021. november 15.




Böröczki Attila

ügyvezető

Vállalkozó



Pénzügyi ellenjegyzés: 2021. november 15.



Sargent Katalin

TGH főosztályvezető



B PLUSZ A Kft.



Név : Veszprémi Törvényszék

Cím : 8200 Veszprém Vár u 19

Kelt: 2021 év..09.02.

A munka leírása:  
Törvényszék udvar vízelvezetés térkövezés burklás  
Pótmunka

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	7.965.065	9.275.942
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7.965.065	9.275.942
2.1 ÁFA vetítési alap		17.241.007
2.2 Áfa	27.00%	4.655.072
3. A munka ára		21.896.079

B PLUSZ A  
ÉPÍTŐIPARI Kft.  
8500 Pépa, Torók B. u. 5  
Adószám: 11570391-2-10  
Belföldi: 73000425-13011479

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-008-2.2.2 (11) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90% 115 m3	85	3.471	9.775	399.165
2	21-011-9.1.1 (18) Feltárás helyének visszatöltése. 115 m3	8.750	6.570	1.006.250	755.550
3	22-003-6.31 Feltöltés kiszedése régészeti feltárás 47 m3	0	10.125	0	475.875
4	24-004-1.1.2.1-0232210 (2) Víz által kimosott akna feltöltése 1 kltg	1.587.500	652.500	1.587.500	652.500
5	31-000-1.3.2 (8) meglévő beton csatorna bontása 1.82 m3	0	73.530	0	133.825
6	31-000-8.1.1 (44) Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 50,4 m3	0	52.425	0	2.642.220
7	31-000-11.1.1 (60) Régészeti feltárás 1 kltg	0	337.500	0	337.500
8	31-052-1.2.3 (7) Lyukfúrás vasbetonba, 31-40 mm átmérő között 1 db	5.600	49.582	5.600	49.582
9	34-001-1.1.3 (3) Ajtó lezárása régészeti feltárásnál 1 kltg	312.500	56.250	312.500	56.250
10	34-001-1.1.3-0000001 (3) Gépészeti akna elbontása, 10mm vaslemez borítás készítése gépi mozgatással 1 kltg	2.257.000	265.500	2.257.000	265.500
11	45-051-1-0181061 (1) Födém lefedése falazat helyreállítása vasbeton koszorú készítése 1 kltg	875.240	898.875	875.240	898.875

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	53-000-3.1 (6) Csatorna összefolyó bontása új építése 1 kltg	296.000	157.500	296.000	157.500
13	63-001-1.1 (1) ÖN Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és költözúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással 24 m3	0	32.400	0	777.600
14	90-005-2 (2) konténer elszállítása 3 m3-res 31 db	32.800	4.500	1.016.800	139.500
15	90-005-2-0000001 (2) konténer elszállítása aszfalt veszélyes hulladék 3 m3-res 8 db	74.800	4.500	598.400	36.000
16	90-005-7.1 (7) Törmelék konténerbe rakása 120 m3	0	4.500	0	540.000
17	90-005-7.1-0000002 Gépi üzemóra feltárási munkálatokhoz 71 óra	0	13.500	0	958.500
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>7.965.065</b>	<b>9.275.942</b>